



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ»
(ФБУ «РОССТРОЙКОНТРОЛЬ»)**

Маши Порываевой ул., д.7 стр. А, Москва, 107078; тел.: +7 (495) 401-67-70; e-mail: info@fc-rsk.ru

АКТ ПРОВЕРКИ № 4183-159

г. Хабаровск

«11» августа 2026 г.

Наименование объекта:

«Тепломагистраль № 35 от Хабаровской ТЭЦ-3 в г. Хабаровске»

(полное наименование объекта)

Лицо, осуществляющее строительство:

Общество с ограниченной ответственностью «Современные системы реновации»,
генеральный директор Айказуни А.Г.

(полное наименование организации, должность, Ф.И.О. руководителя)

Застройщик (Технический заказчик):

Общество с ограниченной ответственностью «Интеллектуальные коммунальные
системы г. Хабаровск», генеральный директор ООО «ИКС»- управляющей
компании ООО «ИКС-Хабаровск» Алферова М.В.

(полное наименование организации, должность, Ф.И.О. руководителя)

Лицо, осуществляющее строительный контроль Застройщика (Технического
заказчика):

Федеральное бюджетное учреждение «Федеральный центр строительного
контроля», генеральный директор Щербинин В.С.

(полное наименование организации, должность, Ф.И.О. руководителя)

На основании полномочий, утвержденных приказом
ФБУ «РосСтройКонтроль» от 26.04.2023 № 937 «О назначении ответственных лиц
за строительный контроль» по объекту «Тепломагистраль № 35 от Хабаровской
ТЭЦ-3 в г. Хабаровске», Инспектором строительного контроля по Хабаровскому
краю Зотовым Михаилом Николаевичем проведены контрольные мероприятия в
порядке ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК

РФ), а также п. 6 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468, в ходе которых установлено:

На момент проверки выполнялись следующие работы:

- устранение нарушений выявленных в ходе осуществления строительного контроля.

№ п/п	Системный №, выявленное нарушение, дефект, замечание	Мероприятие по устранению нарушения, дефекта, замечания	Срок устранения
1	2	3	4
1	При проверке выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов, установлено следующее:		
<u>1.1</u>	№ 134 Повторно. Участок УТ11-УП90. ООО «ССР» Сборные ж/б изделия (кольца стеновые) хранятся на территории объекта с нарушениями: отсутствуют инвентарные прокладки, складирование осуществляется на не выровненной поверхности без уклона для водоотвода, также на ж/б изделиях отсутствуют маркировочные надписи. Нарушены требования п.п. 7.1, 7.2, 8.3.4, 8.5.2, 8.5.3 ГОСТ 13015-2012 «Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения». ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Организовать складирование и хранение материалов в соответствии с требованиями технических регламентов.	Выявлено при проведении проверки 17.07.2024 №4183-75. Устранить до 18.08.2026
<u>1.2</u>	№ 358 Повторно. Участок УП93. Материалы, оставшиеся в результате производства строительно-монтажных работ (трубная продукция, железобетонные изделия), складированы за пределами границ полосы отвода. Нарушены требования проектной документации: листы 38, 53, 2020.069.3000-ТМ-ПОС.ТЧ Изм.7; лист 19, 2020.069.3000-ТМ-ПОС.ГЧ Изм.7 «Проект организации строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Обеспечить складирование в соответствии с требованиями проектной документации.	Выявлено при проведении проверки 25.11.2025 № 4183-140. Устранить до 18.08.2026
2	При проверке полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов выявлено следующее:		
<u>2.1</u>	№ 6 Повторно. Производится отсыпка площадки для складирования строительных материалов с отклонением от проектной документации за пределами границ полосы отвода. Нарушены требования проектной документации: лист 3, 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ Изм.6	Выполнить работы в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, получившей положительное	Выявлено при проведении проверки 17.05.2023 №4183-16.

	«Проект организации строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	заключение государственной экспертизы	Устранить до 18.08.2026
<u>2.2</u>	№ 45 Повторно. Участок УТ1-УТ2. ООО «СК-Монолит». Производятся работы по бетонированию ростверков (опоры 167-169, 171-173, 174-179, 181-189), без освидетельствования предыдущих работ. Не предоставлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности, - снятие плодородного слоя в границах полосы отвода, - устройство свайных фундаментов под опоры трубопроводов, - срубка оголовков свай, - изготовление армокаркасов, - армирование ростверков, - монтаж закладных. На данные виды работ отсутствуют разделы утвержденной проектной документации и рабочей документации, допущенной в производство работ. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28, п. 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. ч. 1.2, 6 ст. 52 ГрК РФ.	Приостановить работы по бетонированию ростверков до осуществления освидетельствования предыдущих работ и обеспечения наличия на данные виды работ утвержденной проектной документации и разработанной на её основании рабочей документации. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, составленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 15.02.2024 №4183-54. Устранить до 18.08.2026
<u>2.3</u>	№ 47 Повторно. Участок УТ2-УТ3. ООО «СК-Монолит». Производятся работы по бетонированию ростверков (опоры 190, 197-209), без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности, - снятие плодородного слоя в границах полосы отвода, - устройство свайных фундаментов под опоры трубопроводов, - срубка оголовков свай, - изготовление армокаркасов, - армирование ростверков, - монтаж закладных. На данные виды работ отсутствуют разделы утвержденной проектной документации и рабочей документации, допущенной в производство работ. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28, п. 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. ч. 1.2, 6 ст. 52 ГрК РФ.	Приостановить работы по бетонированию ростверков до осуществления освидетельствования предыдущих работ и обеспечения наличия на данные виды работ утвержденной проектной документации и разработанной на её основании рабочей документации. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, составленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 21.02.2024 №4183-55. Устранить до 18.08.2026
<u>2.4</u>	№ 49 Повторно. Участок УТ2-УТ3. ООО «СК-Монолит». Производятся работы по бетонированию ростверков (опоры 170, 180, 210-217), без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена	Приостановить работы по бетонированию ростверков до осуществления	Выявлено при проведении проверки 28.02.2024 №4183-56.

	исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности, - снятие плодородного слоя в границах полосы отвода, - устройство свайных фундаментов под опоры трубопроводов, - срубка оголовков свай, - изготовление армокаркасов, - армирование ростверков, - монтаж закладных. На данные виды работ отсутствуют разделы утвержденной проектной документации и рабочей документации, допущенной в производство работ. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28, п. 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	освидетельствования предыдущих работ и обеспечения наличия на данные виды работ утвержденной проектной документации и разработанной на её основании рабочей документации. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, составленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	Устранить до 18.08.2026
<u>2.5</u>	№ 51 Повторно. Участок УТ2-УТ3. ООО «СК-Монолит». Производятся работы по бетонированию ростверков (опоры 187, 191-196, 218-226), без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности, - снятие плодородного слоя в границах полосы отвода, - устройство свайных фундаментов под опоры трубопроводов, - срубка оголовков свай, - изготовление армокаркасов, - армирование ростверков, - монтаж закладных. На данные виды работ отсутствуют разделы утвержденной проектной документации и рабочей документации, допущенной в производство работ. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28, п. 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Приостановить работы по бетонированию ростверков до осуществления освидетельствования предыдущих работ и обеспечения наличия на данные виды работ утвержденной проектной документации и разработанной на её основании рабочей документации. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, составленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 05.03.2024 №4183-57. Устранить до 18.08.2026
<u>2.6</u>	№ 55 Повторно. Участок УТ2-УТ3 ООО «СК-Монолит». На интервале тепловой сети ОПн172-ОПн178 производятся работы по монтажу скользящих опор, плетей трубопровода на опорные конструкции, без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности, - снятие плодородного слоя в границах полосы отвода, - устройство свайных фундаментов под опоры	Приостановить работы по монтажу скользящих опор, плетей трубопровода до осуществления освидетельствования предыдущих работ и обеспечения наличия на данные виды работ утвержденной проектной документации и разработанной на её	Выявлено при проведении проверки 14.03.2024 №4183-58. Устранить до 18.08.2026

	трубопроводов, - срубка оголовков свай, - изготовление армокаркасов, - армирование ростверков, - монтаж закладных, - бетонирование ростверков. На данные виды работ отсутствуют разделы утвержденной проектной документации и рабочей документации, допущенной в производство работ. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28, п. 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	основании рабочей документации. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, составленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	
<u>2.7</u>	№ 60 Повторно. Участок УТ2-УТ3. ООО «СК-Монолит», участок ТЭЦ3-УТ2 ООО «ССР». Выполнены работы по бетонированию монолитных ростверков опор трубопроводов (опоры 97, 98, 100, 106, 107, 191-193, 213-217, 225-227, 229) На поверхностях монолитных ж/б конструкций выявлены участки неуплотнённого бетона, сколы бетона, раковины, а также местные неровности (наплывы, выступы, впадины) размеры которых превышают нормативно допустимые. Нарушены требования приложения X СП 70.13330.2012; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ	Привести поверхности монолитных ж/б конструкций в соответствие требованиям технических регламентов.	Выявлено при проведении проверки 20.03.2024 №4183-59. Устранить до 18.08.2026
<u>2.8</u>	№ 66 Повторно. Участок УТ2-УТ3. ООО «СК-Монолит», участок ТЭЦ3-УТ2 ООО «ССР». Выполнены работы по бетонированию монолитных ростверков опор трубопроводов (опоры 80, 91, 97, 98, 106, 107, 191-193, 213-217, 225-227, 229, 240-242, 244-246, 250) На поверхностях монолитных ж/б конструкций выявлены участки неуплотнённого бетона, сколы бетона, раковины, а также местные неровности (наплывы, выступы, впадины) размеры которых превышают нормативно допустимые. Нарушены требования приложения X СП 70.13330.2012; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ	Привести поверхности монолитных ж/б конструкций в соответствие требованиям технических регламентов.	Выявлено при проведении проверки 03.04.2024 №4183-61. Устранить до 18.08.2026
<u>2.9</u>	№ 74 Повторно. Участки Н5-Н18, Н31-Н34, Н34-УТ4, УТ14-УТ16. ООО «АИС». Сварочно-монтажные работы. Не представлена исполнительная документация на 400 сварных соединения: - журнал сварочных работ; - схема расположения сварных соединений на участок трубопровода; - сведения о сварщиках, выполнявших сварочные работы на данном участке; - заключения по неразрушающему контролю (ВИК, РК), журналы НК; - записи по факту выполнения работ в общем журнале работ.	Представить исполнительную документацию на сварочно-монтажные работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 28.05.2024 №4183-68. Устранить до 18.08.2026

	Нарушены требования: п.п. 21.5, 21.7, РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с)»; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.		
<u>2.10</u>	№ 75 Повторно. Участок УП95-УТ14. ИП Недорезов. Сварочно-монтажные работы. Не представлена исполнительная документация на 90 сварных соединений: - сведения о сварщиках, выполнявших сварочные работы на данном участке; - заключения по неразрушающему контролю (ВИК, РК), журналы НК; - записи по факту выполнения работ в общем журнале работ. Нарушены требования: п.п. 21.5, 21.7, РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с)»; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Представить исполнительную документацию на сварочно-монтажные работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 28.05.2024 №4183-68. Устранить до 18.08.2026
<u>2.11</u>	№ 77 Повторно. Участок УТ14-УТ16. Производятся работы по бетонированию опор трубопроводов ОПн 260-264, 268, 270, 276- 294, 297, 298, 299, Н71, Н73, ОПв12 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; - армирование опор трубопроводов. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Работы по бетонированию опор трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 20.06.2024 №4183-71. Устранить до 18.08.2026
<u>2.12</u>	№ 78 Повторно. Участок УТ2-УТ3. ООО «УМР». Выполнены работы по прокладке стального защитного кожуха (футляра) методом продавливания, при пересечении ж/д пути вблизи камеры УТ3. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - антикоррозионная защита футляра; - сведения о сварщиках,	Представить исполнительную документацию на сварочно-монтажные работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 28.05.2024 №4183-68. Устранить до 18.08.2026

	выполнявших сварочные работы на данном участке; - заключения по неразрушающему контролю сварных соединений (ВИК, УЗК), журналы НК; - продавливание защитного кожуха; - записи по факту выполнения работ в общем журнале работ. Нарушены требования: проектной документации л.12-13 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; таблица д.2 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.		
<u>2.13</u>	№ 84 Повторно. Участок УП95-УТ14. В журнале сварочных работ: - не заполнен титульный лист, заверительная надпись; - не заполнены: графа 8 – номер журнала проверки качества сварочных материалов; графа 9 – подпись контролера о приемке стыка под сварку; графа 13 – температура воздуха; подписи начальника участка, руководителя сварочных работ, сварщиков; графа 18 – результаты внешнего осмотра; графа 20 – дата проведения РК; графа 23 – отметки об устранении дефектов; графа 24 – ФИО, подпись, номер удостоверения контролера; ФИО прораба или мастера по сварке, подпись, дата. - журнал не пронумерован. Нарушены требования п. п. 21.5, РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с)»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Заполнить журнал сварочных работ в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 23.05.2024 №4183-67. Устранить до 18.08.2026
<u>2.14</u>	№ 92 Повторно. Участок УТ2-УТ3 ООО «СК-Монолит». На интервале тепловой сети ОПн178-Н29 производятся работы по монтажу скользящих опор и плетей трубопровода на опорные конструкции, без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя в границах полосы отвода; - устройство свайных фундаментов под опоры трубопроводов; - срубка оголовков свай; - разработка котлованов неподвижных опор; - устройство бетонных подготовок неподвижных опор; - армирование ростверков, неподвижных опор; - монтаж закладных деталей; - бетонирование ростверков, неподвижных опор. На данные виды работ отсутствуют разделы утвержденной проектной	Приостановить работы по монтажу скользящих опор и плетей трубопровода на опорные конструкции до осуществления освидетельствования предыдущих работ и обеспечения наличия на данные виды работ утвержденной проектной документации и разработанной на её основании рабочей документации. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы,	Выявлено при проведении проверки 02.05.2024 №4183-65. Устранить до 18.08.2026

	документации и рабочей документации, допущенной в производство работ. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28, п. 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	составленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	
<u>2.15</u>	№ 100 Повторно. Участок УТ2-УТ3 ООО «ССР». Производятся работы по армированию опор трубопроводов ОПн116, ОПв12 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Работы по армированию опор трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 28.05.2024 №4183-68. Устранить до 18.08.2026
<u>2.16</u>	№ 101 Повторно. Участок УТ14-УТ16 ООО «ССР». Производятся работы по армированию опор трубопроводов ОПн274, Н73 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Работы по армированию опор трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 28.05.2024 №4183-68. Устранить до 18.08.2026
<u>2.17</u>	№ 105 Повторно. Участок УТ14-УТ16. Производятся работы по армированию опор трубопроводов ОПн 254-256, 274, 275, 288-292, без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Работы по армированию опор трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 06.06.2024 №4183-69. Устранить до 18.08.2026

2.18	№ 106 Повторно. Участок УТ14-УТ16. Производятся работы по бетонированию опор трубопроводов ОПн274, Н73 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; - армирование опор трубопроводов. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Работы по бетонированию опор трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 13.06.2024 №4183-70. Устранить до 18.08.2026
2.19	№ 107 Повторно. Участок УТ14-УТ16. Производятся работы по армированию опор трубопроводов ОПн 260-264, 268, 270, 276-287, 293, 294, 297, 298, 299, Н71 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Работы по армированию опор трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 13.06.2024 №4183-70. Устранить до 18.08.2026
2.20	№ 112 Повторно. Участок УТ14-УТ16, ТЭЦ3-УТ-3. Производятся работы по армированию опор трубопроводов ОПн 257-259, 265-267, 269, 295, 116, Н74, Н75, Н34, ОПв 14 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Работы по армированию опор трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 20.06.2024 №4183-71. Устранить до 18.08.2026
2.21	№ 113 Повторно. Участок УТ14-УТ16, ТЭЦ3-УТ-3. Производятся работы по бетонированию опор трубопроводов ОПн 257-259, 265-267, 269, 295, 116, Н74, Н75, Н34, ОПв 14 без освидетельствования	Работы по бетонированию опор трубопроводов приостановить. Представить	Выявлено при проведении проверки 25.06.2024 №4183-72.

	предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; - армирование опор трубопроводов. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	Устранить до 18.08.2026
2.22	№ 115 Повторно. Участок УТ14-УТ16, ТЭЦ3-УТ3. Производятся работы по армированию опор трубопроводов ОПн 156, 157, 161-164, 165, 166, 271, 272, Н76 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Работы по армированию опор трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 25.06.2024 №4183-72. Устранить до 18.08.2026
2.23	№ 116 Повторно. Подвижные опоры трубопроводов ОПн208 (К10), ОПн214 (УП50) не прилегают к опорным поверхностям закладных деталей ростверков без зазоров и перекосов. Нарушены требования п. 5.4.15 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Выполнить работы в соответствии с требованиями технических регламентов.	Выявлено при проведении проверки 25.06.2024 №4183-72. Устранить до 18.08.2026
2.24	№ 120 Повторно. Участок УТ2-УТ9. ООО «Монолит». Сварочно-монтажные работы. Не представлена исполнительная документация на 130 сварных соединений: - журнал сварочных работ; - схема расположения сварных соединений на участок трубопровода; - сведения о сварщиках, выполнявших сварочные работы на данном участке; - заключения по неразрушающему контролю (ВИК, РК), журналы НК; - записи по факту выполнения работ в общем журнале работ. Нарушены требования: п.п. 21.5, 21.7, РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с)»; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019	Представить исполнительную документацию на сварочно-монтажные работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 28.05.2024 №4183-68. Устранить до 18.08.2026

	«Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.		
<u>2.25</u>	№ 126 Повторно. Участок УТ14-УТ16, ТЭЦ3-УТ-3. Производятся работы по бетонированию опор трубопроводов ОПн 156, 157, 161-164, 165, 166, 271, 272, Н76, Н70 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; - армирование опор трубопроводов. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Работы по бетонированию опор трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 04.07.2024 №4183-73. Устранить до 18.08.2026
<u>2.26</u>	№ 127 Повторно. Участок ТЭЦ3-УТ-3. При разработке котлована под неподвижные опоры Н5, Н6 допущен перебор грунта в основании на величину от 80 см. и более, выполнена досыпка основания до проектных отметок скальным грунтом с выравнивающим верхним слоем из песка. Нарушены требования проектной документации л.11 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ Изм.6; п.п. 11.8, 11.24, 11.25, 11.43 СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Работы по устройству неподвижных опор трубопроводов (Н5, Н6) приостановить. Выполнить работы в соответствии с утвержденной проектной документацией. Выполнить восстановление нарушенных грунтов основания способом, согласованным с проектной организацией.	Выявлено при проведении проверки 04.07.2024 №4183-73. Устранить до 18.08.2026
<u>2.27</u>	№ 129 Повторно. Подвижные опоры трубопроводов ОПн237, ОПн227, ОПн219 не прилегают к опорным поверхностям закладных деталей ростверков без зазоров и перекосов. Нарушены требования п. 5.4.15 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Выполнить работы в соответствии с требованиями технических регламентов.	Выявлено при проведении проверки 04.07.2024 №4183-73. Устранить до 18.08.2026
<u>2.28</u>	№ 130 Повторно. Участок УТ14-УТ16, ТЭЦ3-УТ3. Производятся работы по армированию опор трубопроводов ОПн 154, 155, 265-267, 270, 273, 273.1, ОПв 10, 11, Н 13-15, 23, 24 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной	Работы по армированию опор трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями	Выявлено при проведении проверки 12.07.2024 №4183-74. Устранить до 18.08.2026

	подготовки. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	нормативной документации.	
<u>2.29</u>	№ 135 Повторно. Участок УТ3-УТ4. ООО «УМР». Выполнены работы по прокладке стального защитного кожуха (футляра) методом продавливания, при пересечении автомобильной дороги ул. Трехгорная, вблизи камеры УТ4. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - антикоррозионная защита футляра; - сведения о сварщиках, выполнявших сварочные работы на данном участке; - заключения по неразрушающему контролю сварных соединений (ВИК, УЗК), журналы НК; - продавливание защитного кожуха; - записи по факту выполнения работ в общем журнале работ. Нарушены требования: проектной документации л.12-13 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; таблица д.2 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 17.07.2024 №4183-75. Устранить до 18.08.2026
<u>2.30</u>	№ 138 Повторно. Участок Н35-УТ4. Производятся работы по изоляции сварных соединений (сварочные работы выполнены ООО «АИС» в количестве 105 стыков). Заизолировано 29 стыков. Не представлена исполнительная документация на сварочные работы. Нарушены требования: проектной документации л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Работы по изоляции сварных соединений приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 17.07.2024 №4183-75. Устранить до 18.08.2026
<u>2.31</u>	№ 142 Повторно. Участок УТ14-УТ16, ТЭЦ3-УТ3. Производятся работы по бетонированию опор трубопроводов ОПн 154, 155, 265-267, 270, 273, 273.1, ОПв 10, 11, Н 13-15, 23, 24 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной	Работы по бетонированию опор трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями	Выявлено при проведении проверки 24.07.2024 №4183-76. Устранить до 18.08.2026

	подготовки; - армирование, установка опалубки. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	нормативной документации.	
<u>2.32</u>	№ 143 Повторно. Участок УТ14-УТ16, ТЭЦ3-УТ3. Производятся работы по армированию опор трубопроводов ОПн 296, 22-24, ОПв 19, 20.1, 22, Н 6, 7, 9-12 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Работы по армированию опор трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 24.07.2024 №4183-76. Устранить до 18.08.2026
<u>2.33</u>	№ 149 Повторно. Участок УТ14-УТ16, ТЭЦ3-УТ3. Производятся работы по бетонированию опор трубопроводов ОПн 296, 22-24, ОПв 19, 20.1, 22, Н 6, 7, 9-12 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; - армирование опор трубопроводов. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Работы по бетонированию опор трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 07.08.2024 №4183-78. Устранить до 18.08.2026
<u>2.34</u>	№ 150 Повторно. Участок УТ14-УТ16, ТЭЦ3-УТ3. Производятся работы по гидроизоляции, обратной засыпке опор трубопроводов ОПн 254-299, 153-166, Н 70-76, Н23, Н24 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; - армирование опор трубопроводов; - бетонирование опор трубопроводов. Нарушены требования:	Работы по гидроизоляции, обратной засыпке опор трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 07.08.2024 №4183-78. Устранить до 18.08.2026

	проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.		
<u>2.35</u>	№ 151 Повторно. Участок ТЭЦ3-УТ3 ООО «ССР». Выполнено армирование вертикальной части опоры трубопровода надземной низкой ОПн 120.1. В торцевой части опоры не выдержан шаг вертикальных арматурных стержней диаметром 12 мм. (поз.6, 7). Вместо предусмотренного рабочей документацией шага между крайними стержнями 150 мм., средними стержнями 200 мм. крайние арматурные стержни установлены с шагом 200 мм., средние арматурные стержни установлены с шагом 150 мм. Нарушены требования рабочей документации лист 17, шифр 2020.069.3000-ТМ-КЖ.	Выполнить работы в соответствии с требованиями рабочей документации.	Выявлено при проведении проверки 07.08.2024 №4183-78. Устранить до 18.08.2026
<u>2.36</u>	№ 152 Повторно. Участок ТЭЦ3-УТ3 ООО «ССР». Производятся работы по армированию опор трубопроводов Н1, Н2, ОПн 1, 2, 3, 4, 5, 6, 114, 119, 120, 123, 153, 158-160, ОПв 1, 13, 23, 24 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Работы по армированию опор трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 07.08.2024 №4183-78. Устранить до 18.08.2026
<u>2.37</u>	№ 153 Повторно. Участок УТ14-УТ16 ООО «ССР». Сварные стыки УТ14УТ16Т1С46, УТ14УТ16Т2С46 (приварка трубы к неподвижной опоре Н 76) выполнены с отклонением от рабочей документации: сварены «косыми» стыками. Нарушены требования рабочей документации лист 31, шифр 2020.069.3000-ТМ-ТС.	Выполнить работы в соответствии с требованиями рабочей документации.	Выявлено при проведении проверки 07.08.2024 №4183-78. Устранить до 18.08.2026
<u>2.38</u>	№ 157 Повторно. Участок ТЭЦ3-УТ3 ООО «ССР». Производятся работы по армированию опор трубопроводов Н 4, Н6, ОПн 19-24, 113, 114.1, ОПв 21 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие	Работы по армированию опор трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в	Выявлено при проведении проверки 22.08.2024 №4183-80. Устранить до 18.08.2026

	плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	соответствии с требованиями нормативной документации.	
<u>2.39</u>	№ 158 Повторно. Участок ТЭЦ3-УТ3 ООО «ССР». Производятся работы по бетонированию опор трубопроводов Н1, Н2, ОПн 1, 2, 3, 4, 5, 6, 114, 119, 120, 123, 153, 158-160, ОПв 1, 13, 23, 24 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - армирование опор трубопроводов. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Работы по бетонированию опор трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 22.08.2024 №4183-80. Устранить до 18.08.2026
<u>2.40</u>	№ 159 Повторно. Участок ТЭЦ-3 – УТ2. ООО «ССР». Выполнено устройство буронабивных свай (70 единиц), без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - бурение; - монтаж армокаркасов; - бетонирование. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Представить исполнительную документацию, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 22.08.2024 №4183-80. Устранить до 18.08.2026
<u>2.41</u>	№ 160 Повторно. Участок УТ2-УТ3. В стыковых сварных соединениях Н32Н33Т2С5/9, Н28Н29Т2С1 выявлены переломы осей (отсутствие прямолинейности) более 3 мм. Нарушены требования: п. 6.2.7 РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с)»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Выполнить работы в соответствии с требованиями технических регламентов.	Выявлено при проведении проверки 22.08.2024 №4183-80. Устранить до 18.08.2026
<u>2.42</u>	№ 161 Повторно. Подвижные опоры трубопроводов (компенсатор К9) ОПн188, ОПн189, ОПн190, ОПн191, ОПн192 не прилегают к опорным поверхностям закладных деталей ростверков без зазоров и перекосов. Нарушены требования п.	Выполнить работы в соответствии с требованиями технических регламентов.	Выявлено при проведении проверки 22.08.2024 №4183-80.

	5.4.15 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.		Устранить до 18.08.2026
<u>2.43</u>	№ 163 Повторно. Участок ТЭЦ3-УТ3 ООО «ССР». Производятся работы по армированию бетонного основания неподвижной опоры Н22 (Фундамент монолитный ФМ29). Величина защитного слоя между армокаркасом и подбетонкой составляет 100-140 мм, согласно рабочей документации – 40 мм. Нарушены требования проектной документации: шифр 2020.069.3000-ТМ-ТКР.ГЧ, лист 110.47; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной документации.	Выявлено при проведении проверки 28.08.2024 №4183-81. Устранить до 18.08.2026
<u>2.44</u>	№ 164 Повторно. Участок ТЭЦ3-УТ3 ООО «ССР». Производятся работы по армированию бетонного основания неподвижной опоры Н35 (Фундамент монолитный ФМ6). Шаг армирования вертикальных арматурных деталей левого и правого торцов задней (по ходу движения среды) части опоры не соответствует проектным значениям. Нарушены требования рабочей документации: шифр 2020.069.3000-ТМ-КР, лист 13; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Выполнить работы в соответствии с требованиями рабочей документации.	Выявлено при проведении проверки 28.08.2024 №4183-81. Устранить до 18.08.2026
<u>2.45</u>	№ 165 Повторно. Участок ТЭЦ3-УТ3 ООО «ССР». Производятся работы по бетонированию опор трубопроводов Н 4, Н6, ОПн 19-24, 113, 114.1, ОПв 21 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; - армирование опор трубопроводов. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Работы по бетонированию опор трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 04.09.2024 №4183-82. Устранить до 18.08.2026
<u>2.46</u>	№ 167 Повторно. Участок ТЭЦ-3 – УТ2. ООО «ССР». Производится армирование ростверков по буронабивным сваям, без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - бурение скважин; - монтаж армокаркасов; - бетонирование свай; - срубка оголовков свай. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ,	Работы по армированию ростверков приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 04.09.2024 №4183-82. Устранить до 18.08.2026

	изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.		
2.47	№ 169 Повторно. Выполнен ремонт сварных соединений (дефект - смещение от 2,8 до 5,0 мм) Н30Н32Т1С2, Н30Н31Т1С7, Н30Н31Т1С5, Н30Н31Т2С4, Н30Н31Т2С7Р, Н30Н31Т2С5, Н30Н31Т2С3, Н30Н31Т2С1, Н26Н26Т1С20Р, Н24Н25Т1С4, Н24Н25Т2С8 методом наплавки на основной металл труб с последующей шлифовкой наплавленных валиков. Ширина наплавленного участка 100-200 мм, длина - 400 - 900 мм. Данный метод ремонта не предусмотрен нормативно-технической документацией для указанных сварных соединений. Нарушены требования: п.п. 19.3, 19.5, 19.6 РД 153-34.1-003-01 "Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с); п. 5.5.13 СП 74.13330.2023 "Тепловые сети"; п. п. 155, 157, 191 "Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением".	Вырезать дефектные сварные соединения с прилегающими участками, где произведена наплавка. Выполнить работы в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 04.09.2024 №4183-82. Устранить до 18.08.2026
2.48	№ 170 Повторно. Участок УТ2-УТ3 ООО «ССР». На интервале тепловой сети ОПн19-ОПн178, Н29-Н35, ОПн254-Н75 производятся работы по монтажу скользящих опор и плетей трубопровода на опорные конструкции, без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя в границах полосы отвода; - устройство свайных фундаментов под опоры трубопроводов; - срубка оголовков свай; - разработка котлованов под опоры трубопроводов ОПн, ОПв, Н; - устройство бетонных подготовок; - армирование ростверков, армирование опор трубопроводов ОПн, ОПв, Н; - монтаж закладных деталей; - бетонирование ростверков, бетонирование опор трубопроводов ОПн, ОПв, Н. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 -	Приостановить работы по монтажу скользящих опор и плетей трубопровода на опорные конструкции до осуществления освидетельствования предыдущих работ. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, составленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 11.09.2024 №4183-83. Устранить до 18.08.2026

	9.1.33, СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.		
<u>2.49</u>	№ 171 Повторно. Участок ТЭЦ3-УТ3 ООО «ССР». Производятся работы по армированию опор трубопроводов Н 2.1, 5, 16, 17, 18, 22, 35, ОПн 3.1, 8, 111.1, 111.2, 112, 124, ОПв 1.1, 1.3, 1.4 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Работы по армированию опор трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 11.09.2024 №4183-83. Устранить до 18.08.2026
<u>2.50</u>	№ 174 Повторно. Участок ТЭЦ3-УТ3 ООО «ССР». Производятся работы по бетонированию опор трубопроводов Н 2.1, 5, 16, 17, 18, 22, 35, ОПн 3.1, 8, 111.1, 111.2, 112, 124, ОПв 1.1, 1.3, 1.4 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; - армирование опор. Нарушены требования л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Работы по бетонированию опор трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 19.09.2024 №4183-84. Устранить до 18.08.2026
<u>2.51</u>	№ 176 Повторно. Участок ТЭЦ3-УТ2. ООО «ССР» Бетонная подготовка под фундаменты павильонов УТ1.1, УТ2, УТ 2.1 выполняется с отклонением от проектных решений, согласно 2020.069.3000-ТМ-ИЛО.АС.ГЧ бетонная подготовка устраивается под каждый отдельно стоящий фундамент выступая за грани ростверка на 100 мм, по факту бетонная подготовка выполнена единой плитой по всему периметру строящегося здания. Нарушены требования л. 2, 3 шифр 2020.069.3000-ТМ-ИЛО.АС.ГЧ; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Выполнить работы в соответствии с требованиями рабочей документации.	Выявлено при проведении проверки 19.09.2024 №4183-84. Устранить до 18.08.2026
<u>2.52</u>	№ 177 Повторно. Участок ТЭЦ3-УТ2. ООО «ССР» Производятся работы по армированию фундаментов павильонов УТ1.1, УТ2, УТ 2.1 без	Работы по армированию фундаментов павильонов	Выявлено при проведении проверки 25.09.2024

	освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	№4183-85. Устранить до 18.08.2026
<u>2.53</u>	№ 181 Повторно. Участок УТ14-УТ16. ООО «ССР». На участке Н73-Н76 выполнены косые стыковые сварные соединения (труба+труба, труба+деталь). Данные типы сварных соединений (С54, С55) предназначены для сварки секторов колен (отводов). Нарушены требования: таблица 1 (условное обозначение С54, С55), ГОСТ 16037-80 «Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Выполнить работы в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 25.09.2024 №4183-85. Устранить до 18.08.2026
<u>2.54</u>	№ 182 Повторно. Участок УТ14-УТ16. ООО «ССР». При проведении измерительного геодезического контроля угла косых стыков трубопроводов тепловой сети от Н73 до Н76 выявлены углы косых стыков трубопроводов, превышающие проектные значения. Нарушены требования рабочей документации л. 60 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТС; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Выполнить работы в соответствии с требованиями рабочей документации.	Выявлено при проведении проверки 25.09.2024 №4183-85. Устранить до 18.08.2026
<u>2.55</u>	№ 183 Повторно. Участок УТ14-УТ16. ООО «ССР». Подвижная опора трубопровода Т2 ОПн288 не прилегает к опорной поверхности закладных деталей ростверков без зазоров и перекосов. Подвижные опоры трубопроводов Т1, Т2 ОПн 289-291 смещены относительно центра закладной, выходят за пределы ж/б опоры, не полностью прилегают к закладной детали. Нарушены требования п. 5.4.15 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Выполнить работы в соответствии с требованиями технических регламентов.	Выявлено при проведении проверки 25.09.2024 №4183-85. Устранить до 18.08.2026
<u>2.56</u>	№ 185 Повторно. В журнале бетонных работ на титульном листе не указана дата начала ведения журнала, не в полном объеме отражена информация в столбце № 2 (Наименование бетонируемой конструкции и ее расположение (оси, отметка)), не заполнены столбец № 3, (изготовитель (поставщик) бетонной смеси), столбец №4 (условное обозначение	Заполнить указанные графы журнала бетонных работ. Предоставить заполненный журнал ухода за бетоном.	Выявлено при проведении проверки 03.10.2024 №4183-86. Устранить до 18.08.2026

	бетонной смеси и номер документа о качестве), № 12 (средняя прочность серий контрольных образцов бетона в промежуточном возрасте), № 13 (средняя прочность серий контрольных образцов бетона в проектном возрасте), № 14 (подписи ответственных исполнителей работ по бетонированию и контролю качества). Не представлен журнал ухода за бетоном. Нарушены требования п. 3.5 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; п. 9.1.25 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.		
<u>2.57</u>	№ 186 Повторно. Участок ТЭЦ3-УТ3. ООО «ССР». Анкерные болты монолитных фундаментов ФМ2 надземного павильона УТ 2.1 имеют отклонение планового положения, превышающее нормативно допустимое. Нарушены требования п.10 таблицы 5.12 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной документации и технических регламентов.	Выявлено при проведении проверки 03.10.2024 №4183-86. Устранить до 18.08.2026
<u>2.58</u>	№ 189 Повторно. Участок УТ3-УТ4 ООО «ССР». На интервале тепловой сети УП57-УП61 производятся работы по обратной засыпке трубопровода в траншее, без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя в границах полосы отвода; - разработка траншеи (освидетельствование дна траншеи); - устройство песчаного основания; - сварка стыков (труба+труба, труба+отвод); - изоляция сварных соединений; - монтаж трубопровода в траншею; - устройство компенсационных матов; - проведение предварительных испытаний на прочность и герметичность. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 – 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; п. 5.2.9 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Работы по обратной засыпке трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 03.10.2024 №4183-86. Устранить до 18.08.2026
<u>2.59</u>	№ 191 Повторно. Участок ТЭЦ3-УТ2. ООО «ССР» Производятся работы по бетонированию фундаментов павильонов надземных УТ1.1, УТ2, УТ 2.1 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: -	Работы по бетонированию фундаментов павильонов приостановить. Представить исполнительную	Выявлено при проведении проверки 09.10.2024 №4183-87.

	разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; - армирование фундаментов; - установка опалубки. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	Устранить до 18.08.2026
<u>2.60</u>	№ 194 Повторно. Участок ТЭЦ3-УТ3. ООО «ССР». Выполнены работы по бетонированию монолитных ростверков опор трубопроводов (опоры 140, 141). На поверхностях монолитных ж/б конструкций выявлены отклонения от прямолинейности, размеры которых превышают нормативно допустимые. Нарушены требования приложения X СП 70.13330.2012; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Привести поверхности монолитных ж/б конструкций в соответствие требованиям технических регламентов.	Выявлено при проведении проверки 09.10.2024 №4183-87. Устранить до 18.08.2026
<u>2.61</u>	№ 197 Повторно. Участок УТ3-УТ4. ООО «ССР». Выполняются работы по протаскиванию дюкера через стальной защитный кожух (футляр), при пересечении автодороги (ул. Трехгорная) вблизи камеры УТ4. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - сварочные работы при монтаже футляра; - неразрушающий контроль сварных соединений (ВИК, УЗК) футляра; - антикоррозионная защита футляра; - продавливание защитного кожуха; - записи по факту выполнения работ в общем журнале работ; - сварочные работы при монтаже дюкера; - неразрушающий контроль сварных соединений (ВИК, РК) дюкера; - изоляция стыков дюкера; - контроль целостности сигнальных проводов, сопротивления изоляции. Нарушены требования: проектной документации л.12-13 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; таблица д.2 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 16.10.2024 №4183-88. Устранить до 18.08.2026
<u>2.62</u>	№ 213 Повторно. Участок ТЭЦ3-УП37. ООО «ССР». Выполнены работы по бетонированию опор неподвижных Н1, Н2, Н21. На поверхности монолитных ж/б конструкции выявлены участки неуплотнённого бетона, раковины,	Привести поверхности монолитных ж/б конструкций в соответствие требованиям	Выявлено при проведении проверки 21.11.2024 №4183-92.

	размеры которых превышают нормативно допустимые. Нарушены требования приложения X СП 70.13330.2012; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	технических регламентов.	Устранить до 18.08.2026
<u>2.63</u>	№ 214 Повторно. Участок УП34-УП37. ООО «ССР». При устройстве ростверка РСм8-3(ОПв17) фактическая отметка верха оголовков свай занижена (находится ниже уровня бетонной подготовки ростверка); оголовки свай не заведены в тело железобетонного ростверка. Нарушены требования проектной документации л.л. 110.55 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТКР.ГЧ; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной документации.	Выявлено при проведении проверки 21.11.2024 №4183-92. Устранить до 18.08.2026
<u>2.64</u>	№ 217 Повторно. Участок ТЭЦ3-УТ3, УТ14-УТ17, УП34-УП37 ООО «ССР». Производятся работы по армированию опор трубопроводов ОПн7, ОПн13, ОПн15-18, ОПн297-304, ОПв5.2, ОПв6, ОПв6.1, ОПв6.2, ОПв8, ОПв9, ОПв19, ОПв24.1, ОПв25, ОПв25.1, ОПв25.2, ОПв26, Н3, Н4, Н19, Н20, Н20.1, Н21, Н22, Н77 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Работы по армированию опор трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 25.11.2024 №4183-93. Устранить до 18.08.2026
<u>2.65</u>	№ 218 Повторно. Участок УТ12-УТ15.2. ООО «ССР». Производятся работы по армированию камер узлов трубопроводов (УТ12, УТ13, УТ15.2, КМ4) без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; - гидроизоляция бетонной подготовки. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Работы по армированию камеры узлов трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 25.11.2024 №4183-93. Устранить до 18.08.2026
<u>2.66</u>	№ 219 Повторно. Участок УТ8-УТ9. ООО «ССР». Производятся работы по	Работы по монтажу верхних лотков	Выявлено при проведении

	монтажу верхних лотков каналов трубопроводов без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка траншеи; - устройство щебеночной подготовки; - монтаж нижних лотков каналов; - устройство деформационных швов; - монтаж опорных подушек и скользящих опор; - армирование, бетонирование неподвижных опор (при канальной прокладке); - армирование и бетонирование монолитных участков каналов; - монтаж монолитных стеновых элементов каналов; - устройство сварных стыковых соединений; - изоляция сварных соединений; - монтаж трубопровода на опорные конструкции; Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	каналов трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	проверки 25.11.2024 №4183-93. Устранить до 18.08.2026
<u>2.67</u>	№ 220 Повторно. Участок Н35-УТ4. ООО «ССР» Журнал сварочных работ: - ведется с отставанием, последняя запись выполнена 29.09.2024; - не заполнены: графа 10 – фамилия, инициалы ответственного за производство работ мастера (производителя работ); графа 11 – подпись руководителя сварочных работ; графа 12 – отметка о приемке сварного соединения представителя ИЛ; графа 13 – замечания по контрольной проверке производителя работ представителя ИЛ и др. Нарушены требования п. п. 21.5, РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с)»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Заполнить журнал сварочных работ в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 25.11.2024 №4183-93. Устранить до 18.08.2026
<u>2.68</u>	№ 223 Повторно. Участок ТЭЦ3-УТ3, УТ14-УТ17, УП34-УП37 ООО «ССР». Производятся работы по бетонированию опор трубопроводов ОПн7, ОПн13, ОПн15-18, ОПн297-304, ОПв5.2, ОПв6, ОПв6.1, ОПв6.2, ОПв8, ОПв9, ОПв19, ОПв24.1, ОПв25, ОПв25.1, ОПв25.2, ОПв26, Н3, Н4, Н19, Н20, Н20.1, Н21, Н22, Н77 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального	Работы по бетонированию опор трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями	Выявлено при проведении проверки 05.12.2024 №4183-94. Устранить до 18.08.2026

	строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; - армирование опор. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	нормативной документации.	
<u>2.69</u>	№ 224 Повторно. Участок УТ12-УТ15.2. ООО «ССР». Производятся работы по бетонированию камер узлов трубопроводов (УТ12, УТ13, УТ15.2, КМ4) без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; - гидроизоляция бетонной подготовки; - армирование камер узлов трубопроводов. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Работы по бетонированию камер узлов трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 05.12.2024 №4183-94. Устранить до 18.08.2026
<u>2.70</u>	№ 226 Повторно. Участок УТ14-УТ16. ООО «ССР». Выполнены работы по бетонированию неподвижной опоры трубопроводов Н72. На поверхностях монолитных ж/б конструкций выявлены отклонения от прямолинейности, размеры которых превышают нормативно допустимые. Нарушены требования приложения X СП 70.13330.2012; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Привести поверхности монолитных ж/б конструкций в соответствие требованиям технических регламентов.	Выявлено при проведении проверки 11.12.2024 №4183-95. Устранить до 18.08.2026
<u>2.71</u>	№ 227 Повторно. Участок УТ8-УТ9. ООО «ССР». Производятся работы по обратной засыпке лотковых каналов трубопроводов: - в качестве материала для обратной засыпки применяется местный (пучинистый) грунт, вынутый при разработке траншеи, вместо предусмотренного проектной документацией непучинистого грунта; - засыпка производится на всю высоту траншеи мерзлым грунтом с содержанием твердых включений размером более 20 см. Нарушены требования проектной документации л. 125.8 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТКР.ГЧ; п. 7.17 СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 6 ст. 52 ГрК РФ.	Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 11.12.2024 №4183-95. Устранить до 18.08.2026

2.72	№ 232 Повторно. Участок УТ7-УТ8. ООО «ССР». Производятся работы по монтажу верхних лотков каналов трубопроводов без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка траншеи; - устройство щебеночной подготовки; - монтаж нижних лотков каналов; - устройство деформационных швов; - монтаж опорных подушек и скользящих опор; - армирование, бетонирование неподвижных опор (при канальной прокладке); - армирование и бетонирование монолитных участков каналов; - монтаж монолитных стеновых элементов каналов; - устройство сварных стыковых соединений; - изоляция сварных соединений; - монтаж трубопровода на опорные конструкции; Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Работы по монтажу верхних лотков каналов трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 23.12.2024 №4183-97. Устранить до 18.08.2026
2.73	№ 239 Повторно. Участок УТ4-УП94 ООО «ССР». На интервале тепловой сети УП93-УП94 производятся работы по обсыпке трубопроводов Т1, Т2 песком в траншее, без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя в границах полосы отвода; - разработка траншеи (освидетельствование дна траншеи); - устройство песчаного основания; - сварка трубопроводов; - изоляция сварных стыков; - монтаж трубы на проектное местоположение. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 – 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; п. 5.2.9 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Работы по обсыпке песком трубопроводов Т1, Т2 в траншее приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 15.01.2025 №4183-98. Устранить до 18.08.2026
2.74	№ 240 Повторно. Участок УТ7-УТ8. ООО «ССР». Производятся работы по обратной засыпке лотковых каналов трубопроводов без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на	Работы по обратной засыпке лотковых каналов трубопроводов приостановить. Представить	Выявлено при проведении проверки 15.01.2025 №4183-98.

	следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка траншеи; - устройство щебеночной подготовки; - монтаж нижних лотков каналов; - устройство деформационных швов; - монтаж опорных подушек и скользящих опор; - армирование, бетонирование неподвижных опор (при канальной прокладке); - армирование и бетонирование монолитных участков каналов; - монтаж монолитных стеновых элементов каналов; - устройство сварных стыковых соединений; - изоляция сварных соединений; - монтаж трубопровода на опорные конструкции; - монтаж верхних лотков каналов. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	Устранить до 18.08.2026
2.75	№ 242 Повторно. Участок УТ4-УП94 ООО «ССР». На интервале тепловой сети УП93-УП94 производятся работы по обратной засыпке трубопроводов Т1, Т2 местным грунтом в траншее, без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя в границах полосы отвода; - разработка траншеи (освидетельствование дна траншеи); - устройство песчаного основания; - сварка трубопроводов; - изоляция сварных стыков; - монтаж трубы в проектное местоположение; - обсыпка трубопроводов песком; - монтаж сигнальной ленты. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 – 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; п. 5.2.9 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Работы по обратной засыпке трубопроводов Т1, Т2 в траншее приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 22.01.2025 № 4183-99. Устранить до 18.08.2026
2.76	№ 243 Повторно. Участок УТ14-УТ16. ООО «ССР». На участке Н73-Н76 выполнены косые стыки (труба-закладная деталь неподвижной опоры Н73, Н74, Н75), при сборке под сварку вырезаны сегменты стыкуемых элементов, в результате чего изменились геометрические параметры заводских закладных деталей неподвижных опор	Выполнить работы в соответствии с утвержденной проектной документацией.	Выявлено при проведении проверки 22.01.2025 № 4183-99. Устранить до 18.08.2026

	(длина трубы), размеры не соответствуют паспортным данным. Нарушены требования проектной документации лист 6 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТС.С; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.		
<u>2.77</u>	№ 253 Повторно. ООО «ССР». На интервале тепловой сети УП94-УП95 производятся работы по обсыпке трубопроводов Т1, Т2 песком в траншее, без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя в границах полосы отвода; - разработка траншеи (освидетельствование дна траншеи); - устройство песчаного основания; - сварка трубопроводов; - изоляция сварных стыков; - неразрушающий контроль сварных соединений; - монтаж трубы в проектное местоположение. Нарушены требования п. 9.1.7, п. 9.1.28 – 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; п. 5.2.9 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Работы по обсыпке песком трубопроводов Т1, Т2 в траншее приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 13.02.2025 № 4183-102. Устранить до 18.08.2026
<u>2.78</u>	№ 254 Повторно. ООО «ССР». На интервале тепловой сети УП94-УП95 производятся работы по обратной засыпке трубопроводов Т1, Т2 местным грунтом в траншее, без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя в границах полосы отвода; - разработка траншеи (освидетельствование дна траншеи); - устройство песчаного основания; - сварка трубопроводов; - изоляция сварных стыков; - монтаж трубы в проектное местоположение; - обсыпка трубопроводов песком; - монтаж сигнальной ленты. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 – 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; п. 5.2.9 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Работы по обратной засыпке трубопроводов Т1, Т2 в траншее приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 19.02.2025 № 4183-103. Устранить до 18.08.2026

2.79	№ 255 Повторно. ООО «ССР» Бетонная подготовка под фундаменты павильона УТ1 выполняется с отклонением от проектных решений, согласно 2020.069.3000-ТМ-ИЛО.АС.ГЧ бетонная подготовка устраивается под каждый отдельно стоящий фундамент выступая за грани ростверка на 100 мм, по факту бетонная подготовка выполнена единой плитой по периметру строящегося здания. Нарушены требования проектной документации л. 1, 5 шифр 2020.069.3000-ТМ-ИЛО.АС.ГЧ; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной документации.	Выявлено при проведении проверки 19.02.2025 № 4183-103. Устранить до 18.08.2026
2.80	№ 256 Повторно. Участок ТЭЦ3-УТ2. ООО «ССР» Производятся работы по армированию столбчатых фундаментов павильона УТ1 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки. Нарушены требования: проектной документации: л. 45 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Работы по армированию фундаментов павильонов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 24.02.2025 № 4183-104. Устранить до 18.08.2026
2.81	№ 258 Повторно. Участок Н47-УТ7. ООО «ССР» Производятся работы по армированию стен монолитного участка Ум 2-1 лотковых каналов, без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разбивка осей объекта капитального строительства на местности; - снятие плодородного слоя; - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; - устройство монолитной ж/б плиты основания. Нарушены требования: проектной документации: л. 45 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Работы по армированию стен монолитного участка приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 24.02.2025 № 4183-104. Устранить до 18.08.2026
2.82	№ 262 Повторно. Участок УТ3-УТ4. ООО "ССР" Ведутся работы по устройству камер КМ3, КР2. Перед началом производства работ не представлены:	Приостановить работы по устройству камер КМ3, КР2 до предоставления	Выявлено при проведении проверки 05.03.2025 № 4183-105.

	- разрешение от КГКУ "Хабаровскуправтодор" на производство работ в полосе постоянного отвода автомобильной дороги (ул. Трехгорная). - согласование с КГКУ "Хабаровскуправтодор" мест установки грунтовых реперов, для проведения мероприятий по мониторингу за состоянием земляного полотна и проезжей части (ул. Трехгорная) на пресечении с тепломагистралью. Нарушены требования: проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ППО.ГЧ, изм.9; рабочей документации л.14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТС; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	указанных документов.	Устранить до 18.08.2026
<u>2.83</u>	№ 263 Повторно. Участок ТЭЦ3-УТ2. ООО «ССР». Производятся работы по армированию плиты пола павильонов надземных УТ2, УТ 2.1 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: разбивка осей объекта капитального строительства на местности; снятие плодородного слоя; разработка котлована; устройство бетонной подготовки; армирование фундаментов; установка опалубки; бетонирование фундаментов; обратная засыпка пазух фундаментов. Нарушены требования: проектной документации: л. 45 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Работы по армированию плиты пола павильонов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 05.03.2025 № 4183-105. Устранить до 18.08.2026
<u>2.84</u>	№ 264 Повторно. Участок УП95-УТ14.ООО "ССР" В районе сварного соединения УП95УТ14Т2С2, между сварным швом и изоляцией трубы выявлено скопление раковин (размеры участка 20х25 см.), с глубиной раковин более 1 мм. Нарушены требования п. 1.8 ГОСТ 20295-85 "Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов"; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Привести данный участок трубопровода в соответствие требованиям нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 05.03.2025 № 4183-105. Устранить до 18.08.2026
<u>2.85</u>	№ 268 Повторно. ТЭЦ3-УТ2. ООО "ССР" При монтаже стальных колонн каркаса павильона УТ2 произведена рассверловка отверстий под анкерные фундаментные болты в опорных частях баз колонн БК1, БК1С, диаметр отверстий составил 60 мм. вместо предусмотренного проектной документацией диаметра отверстий 50 мм.. Рассверловка выполнена	Выполнить работы в соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией, а также в соответствии с требованиями технических регламентов.	Выявлено при проведении проверки 12.03.2025 № 4183-106. Устранить до 18.08.2026

	асимметрично не по центру отверстий. Нарушены требования проектной документации л. 38 шифр 2020.069.3000-ТМ-ИЛО.АС.ГЧ; рабочей документации л. 46 шифр 2020.069.3000-ТМ-КМ; таблица 2 ГОСТ 23118-2019 "Конструкции стальные строительные. Общие технические условия"; п. 8.1, таблица 5; СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций"; п. 10.4, 10.5 СП 470.1325800.2019 "Конструкции стальные. Правила производства работ"; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.		
<u>2.86</u>	№ 269 Повторно. Участок ТЭЦ3-УТ2. ООО «ССР». Производятся работы по монтажу металлического каркаса (колонны, балки покрытия) павильонов надземных УТ2, УТ 2.1 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: разбивка осей объекта капитального строительства на местности; снятие плодородного слоя; разработка котлована; устройство бетонной подготовки; армирование фундаментов; установка опалубки; бетонирование фундаментов; обратная засыпка пазух фундаментов. Нарушены требования: проектной документации: л. 45 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Работы по монтажу металлического каркаса павильонов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 19.03.2025 № 4183-107. Устранить до 18.08.2026
<u>2.87</u>	№ 271 Повторно. Участок УТ5-УТ7. ООО «ССР». Производятся работы по монтажу верхних лотков каналов трубопроводов без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: разбивка осей объекта капитального строительства на местности; снятие плодородного слоя; разработка траншеи; устройство щебеночной подготовки; монтаж нижних лотков каналов; устройство деформационных швов; монтаж опорных подушек и скользящих опор; армирование, бетонирование неподвижных опор (при канальной прокладке); армирование и бетонирование монолитных участков каналов; монтаж монолитных стеновых элементов каналов; устройство сварных стыковых соединений; изоляция сварных соединений; монтаж трубопровода на опорные конструкции. Нарушены требования: проектной	Работы по монтажу верхних лотков каналов трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 26.03.2025 № 4183-108. Устранить до 18.08.2026

	документации: л. 45 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.		
<u>2.88</u>	№ 272 Повторно. Участок УТ5-УТ6. ООО «ССР». Производятся работы по обратной засыпке лотковых каналов трубопроводов без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: разбивка осей объекта капитального строительства на местности; снятие плодородного слоя; разработка траншеи; устройство щебеночной подготовки; монтаж нижних лотков каналов; устройство деформационных швов; монтаж опорных подушек и скользящих опор; армирование, бетонирование неподвижных опор (при канальной прокладке); армирование и бетонирование монолитных участков каналов; монтаж монолитных стеновых элементов каналов; устройство сварных стыковых соединений; изоляция сварных соединений; монтаж трубопровода на опорные конструкции; монтаж верхних лотков каналов. Нарушены требования: проектной документации: л. 45 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Работы по обратной засыпке лотковых каналов трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 26.03.2025 № 4183-108. Устранить до 18.08.2026
<u>2.89</u>	№ 278 Повторно. ООО «ССР». На интервале тепловой сети УТ11-УП93, УП95-КР2.1 производятся работы по обсыпке смонтированных трубопроводов Т1, Т2 песком, без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: снятие плодородного слоя в границах полосы отвода; разработка траншеи (освидетельствование дна траншеи); устройство песчаного основания; сварка трубопроводов; изоляция сварных стыков; неразрушающий контроль сварных соединений; монтаж трубы в проектное местоположение. Нарушены требования: проектной документации: л. 45 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; п. 5.2.9 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Работы по обсыпке песком трубопроводов Т1, Т2 в траншее приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 16.04.2025 № 4183-111. Устранить до 18.08.2026
<u>2.90</u>	№ 279 Повторно. ООО «ССР». На интервале тепловой сети УП95-КР2.1	Работы по обратной засыпке	Выявлено при проведении

	производятся работы по обратной засыпке трубопроводов Т1, Т2 местным грунтом в траншее, без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: разбивка осей объекта капитального строительства на местности; снятие плодородного слоя в границах полосы отвода; разработка траншеи (освидетельствование дна траншеи); устройство песчаного основания; сварка трубопроводов; изоляция сварных стыков; монтаж трубы в проектное местоположение; обсыпка трубопроводов песком; монтаж сигнальной ленты. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 – 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; п. 5.2.9 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	трубопроводов Т1, Т2 в траншее приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	проверки 16.04.2025 № 4183-111. Устранить до 18.08.2026
<u>2.91</u>	№ 282 Повторно. Павильон УТ2.1. ООО "ССР" На фундаменте монолитном Фм2 (в верхней части фундамента) выявлена трещина шириной раскрытия до 4мм. Нарушены требования приложения Х, СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Привести монолитную ж/б конструкцию в соответствие требованиям технических регламентов.	Выявлено при проведении проверки 07.05.2025 № 4183-113. Устранить до 18.08.2026
<u>2.92</u>	№ 283 Повторно. Павильон УТ 2.1. ООО "ССР" Геометрические размеры (в плане) технологического прямка, сформированного при монтаже опалубки не соответствуют проектным. Проектный размер 1040X1600 мм., фактический размер 700x1420мм. Нарушены требования проектной документации л. 152 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТКР.ГЧ; рабочей документации л.60 шифр 2020.069.3000-ТМ-КЖ2; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Выполнить работы в соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией.	Выявлено при проведении проверки 07.05.2025 № 4183-113. Устранить до 18.08.2026
<u>2.93</u>	№ 285 Повторно. Участок ТЭЦ3-УТ1. ООО «ССР» При устройстве фундаментов павильона УТ1, в разработанном котловане допущено подтапливание грунтов оснований подземными и поверхностными водами, с размягчением и размывом верхних слоев, в результате произошло смещение фундаментов монолитных Фм1, Фм1.1, Фм2 относительно вертикальной плоскости. Нарушены требования проектной документации л.1 шифр 2020.069.3000-ТМ-ИЛО.АС-ГЧ Изм.7, п.п. 13.1.8, 13.2.11,	Выполнить восстановление нарушенных грунтов основания и поврежденных фундаментов способом, согласованным с проектной организацией. Выполнить мероприятия, исключающие дальнейшее	Выявлено при проведении проверки 14.05.2025 № 4183-114. Устранить до 18.08.2026

	13.2.18, 13.2.19 СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений»; п.п. 11.8, 11.18, 11.43 СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	подтапливание грунтов основания, в соответствии с требованиями проектной документации и технических регламентов.	
<u>2.94</u>	№ 290 Повторно. Участок УТ4-УП94 ООО «ССР». На интервале тепловой сети УП91-УП92 производятся работы по обсыпке песком трубопроводов Т1, Т2, без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: снятие плодородного слоя в границах полосы отвода; разработка траншеи (освидетельствование дна траншеи); устройство песчаного основания; сварка трубопроводов; изоляция сварных стыков; монтаж трубы в проектное местоположение. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 – 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; п. 5.2.9 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Работы по обсыпке песком трубопроводов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 22.05.2025 № 4183-115. Устранить до 18.08.2026
<u>2.95</u>	№ 291 Повторно. Участок ТЭЦ3-УТ2. ООО «ССР». Производятся работы по бетонированию плиты пола павильонов надземных УТ2, УТ 2.1 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: снятие плодородного слоя; разработка котлована; устройство бетонной подготовки фундаментов; армирование фундаментов; установка опалубки; бетонирование фундаментов; обратная засыпка пазух фундаментов, устройство бетонной подготовки плиты пола; гидроизоляция бетонной подготовки плиты пола; армирование плиты пола, монтаж металлического каркаса ограждающих конструкций. Нарушены требования: проектной документации: л. 45 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 9.1.7, п. 9.1.28 - 9.1.33 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Работы по бетонированию плиты пола павильонов приостановить. Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 27.05.2025 № 4183-116. Устранить до 18.08.2026
<u>2.96</u>	№ 295 Повторно. Участок ТЭЦ3-УТ2. ООО «ССР». Производятся работы по монтажу металлического каркаса (колонны, балки покрытия) павильона надземного УТ1.1	Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в	Выявлено при проведении проверки 10.06.2025 № 4183-118.

	без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: снятие плодородного слоя; разработка котлована; устройство бетонной подготовки; армирование фундаментов; установка опалубки; бетонирование фундаментов; обратная засыпка пазух фундаментов. Нарушены требования: проектной документации: л. 45 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 10 ПП 468; п. 8.1 СП 543.1325800.2024.; ч. 4 ст. 53 ГрК РФ; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	соответствии с требованиями проектной, нормативной документации.	Устранить до 18.08.2026
<u>2.97</u>	№ 298 Повторно. Участок ТЭЦ3-УТ7. В выполненном сварном соединении Н2.1ОПВ8Т1С3 (труба-отвод) смещение продольных швов элементов один относительно другого, составило менее 100 мм. Нарушены требования: п.6.2.6 РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с)»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Выполнить работы в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 18.06.2025 № 4183-119. Устранить до 18.08.2026
<u>2.98</u>	№ 300 Повторно. Участок Н20-Н20.1. В районе примыкания трубопровода Т2 к неподвижной опоре Н20 (в сторону Н20.1) выполнен косой стык УП34УП37Т2С19 (труба-деталь) не предусмотренный проектной документацией. Нарушены требования проектной документации лист 30 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТКР.ГЧ, лист 7 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТС; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной, рабочей документации.	Выявлено при проведении проверки 24.06.2025 № 4183-120. Устранить до 18.08.2026
<u>2.99</u>	№ 302 Повторно. Участок Н18-УП37 На участке трубопровода Т2 выполнены косые стыки УП34УП37Т2С43(труба-труба), Н18Н19Т2С1 (труба-деталь), не предусмотренные проектной документацией. Нарушены требования проектной документации лист 30 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТКР.ГЧ, лист 7 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТС; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной, рабочей документации.	Выявлено при проведении проверки 01.07.2025 № 4183-121. Устранить до 18.08.2026
<u>2.10</u> <u>0</u>	№ 304 Повторно. Камеры УТ8, УТ9. Байпасные линии камер узлов трубопроводов УТ8, УТ9. На сварных стыковых соединениях (отвод-труба) выявлено смещение кромок до 4 мм. Нарушены требования: п.6.2.5 РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте	Выполнить работы в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 01.07.2025 № 4183-121. Устранить до 18.08.2026

	энергетического оборудования (РТМ-1с)»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.		
2.10 1	№ 306 Повторно. Камера УТ8, УТ9. При монтаже трубопроводов, деталей и запорной арматуры в камерах узлов трубопроводов на элементах обвязки трубопроводов выполнены заглушки, не предусмотренные проектной документацией. Нарушены требования проектной документации л. 87.12, 87.13 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТКР.ГЧ; рабочей документации л.71, 72 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТС; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной, рабочей документации.	Выявлено при проведении проверки 09.07.2025 № 4183-122. Устранить до 18.08.2026
2.10 2	№ 307 Повторно. Участок УТ7-УТ9. Производится наполнение водой участка трубопровода Т1 для проведения предварительных испытаний на прочность и плотность. Не освидетельствованы следующие работы: - устройство камер узлов трубопроводов УТ7, УТ8, УТ9; - устройство неподвижных опор Н48, Н49, Н50, Н51, Н52, Н53. - монтаж трубопроводов линейной части; - монтаж и обвязка трубопроводов в камерах УТ7, УТ8, УТ9; - монтаж СОДК; - изоляция сварных соединений. Не представлены результаты неразрушающего контроля сварных соединений байпасов в камерах УТ8, УТ9, напорного трубопровода. Не представлена утвержденная и согласованная в установленном порядке программа гидравлических испытаний. Нарушены требования: ч. 4 статьи 53 ГрК РФ; п. 10 Постановление Правительства РФ 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; п.п. 6.2.1, 6.2.5 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети. СНиП 3.05.03-85.	Представить к освидетельствованию указанные работы, представить результаты неразрушающего контроля, программу испытаний.	Выявлено при проведении проверки 17.07.2025 № 4183-123. Устранить до 18.08.2026
2.10 3	№ 310 Повторно. Участок УТ4-УП94 ООО «ССР». На интервале тепловой сети УТ10-УТ11 производятся работы по обсыпке песком, обратной засыпке трубопроводов Т1, Т2, без освидетельствования предыдущих	Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с	Выявлено при проведении проверки 25.07.2025 № 4183-124.

	работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - снятие плодородного слоя в границах полосы отвода; - разработка траншеи (освидетельствование дна траншеи); - устройство песчаного основания; - сварка трубопроводов; - изоляция сварных стыков; - монтаж трубы в проектное положение. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; п. 5.2.9 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	требованиями проектной и нормативной документации.	Устранить до 18.08.2026
2.10 4	№ 311 Повторно. Участок УТ7-УТ9. Произведены предварительные испытания трубопроводов Т1, Т2 на прочность и плотность, без освидетельствования предыдущих видов работ: - устройство камер узлов трубопроводов УТ7, УТ8, УТ9; - устройство неподвижных опор Н48, Н49, Н50, Н51, Н52, Н53. - монтаж трубопроводов линейной части; - монтаж и обвязка трубопроводов в камерах УТ7, УТ8, УТ9; - монтаж СОДК; - изоляция сварных соединений. Не представлены результаты неразрушающего контроля сварных соединений байпасов в камерах УТ8, УТ9, напорного трубопровода. Не представлена утвержденная и согласованная в установленном порядке программа гидравлических испытаний. Нарушены требования: ч. 4 статьи 53 ГрК РФ; п. 10 Постановления Правительства РФ 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; п.п. 6.2.1, 6.2.5 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети. СНиП 3.05.03-85.	Представить к освидетельствованию указанные работы, представить результаты неразрушающего контроля, программу испытаний.	Выявлено при проведении проверки 01.08.2025 № 4183-125. Устранить до 18.08.2026
2.10 5	№ 313 Повторно. Участок ТЭЦ3-УТ16 ООО «ССР».	Представить исполнительную	Выявлено при проведении

	Производятся работы по монтажу ковров надземных КНЗ без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - сварка и монтаж трубопроводов; - изоляция сварных стыков; - монтаж лотков, обсыпка трубопроводов песком; - обратная засыпка траншеи. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; п. 5.2.9 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации.	проверки 01.08.2025 № 4183-125. Устранить до 18.08.2026
2.10 6	№ 314 Повторно. Участок КР2-УТ4. ООО "ССР" Трубопроводы тепловой сети Т1,Т2 при выходе из камеры КР2, примыкают к верхним образующим проемов стены камеры с зазором менее 20 мм. Нарушены требования проектной документации л. 87.6 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТКР.ГЧ; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной документации.	Выявлено при проведении проверки 01.08.2025 № 4183-125. Устранить до 18.08.2026
2.10 7	№ 322 Повторно. Участок УП37-УП37. ООО "ССР" На участке трубопровода Т1,Т2 выполнены косые стыки УП34УП37Т1С30 (труба-деталь), УП34УП37Т2С30 (труба-деталь) с углом излома, превышающим 2 градуса, предусмотренным проектной документацией. Нарушены требования проектной документации лист 30 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТКР.ГЧ, лист 7 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТС; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной, рабочей документации.	Выявлено при проведении проверки 12.08.2025 № 4183-127. Устранить до 18.08.2026
2.10 8	№ 323 Повторно. Участок Н2-Н2.1. ООО "ССР" На участке трубопровода Т1,Т2 выполнены косые стыки Н2Н2.1Т1С12 (труба-деталь), Н2Н2.1Т2С12 (труба-деталь), не предусмотренные проектной документацией. Нарушены требования проектной документации лист 19 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТКР.ГЧ, лист 2 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТС; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной, рабочей документации.	Выявлено при проведении проверки 12.08.2025 № 4183-127. Устранить до 18.08.2026
2.10 9	№ 326 Повторно. Участок УТ15-УТ16. ООО "ССР" Выполнены работы по бетонированию стен камеры узлов трубопроводов (КР3) без освидетельствования предыдущих	Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в	Выявлено при проведении проверки 03.09.2025 № 4183-129.

	работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: разработка котлована; устройство бетонной подготовки; гидроизоляция бетонной подготовки; армирование, бетонирование плиты днища, армирование стен. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	соответствии с требованиями проектной и нормативной документации.	Устранить до 18.08.2026
2.11 0	№ 327 Повторно. Участок УТ15-УТ16. ООО "ССР" Производятся работы по армированию и установке опалубки стен камеры узлов трубопроводов (УТ16) без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: разработка котлована; устройство бетонной подготовки; гидроизоляция бетонной подготовки; армирование, бетонирование плиты днища. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 03.09.2025 № 4183-129. Устранить до 18.08.2026
2.11 1	№ 329 Повторно. Участок УТ7-УТ4. Произведены предварительные испытания трубопроводов Т1, Т2 на прочность и плотность, без освидетельствования предыдущих видов работ: - устройство камер узлов трубопроводов УТ7, УТ6, УТ5, УТ4; - устройство неподвижных опор Н43, Н44, Н45, Н46, Н47. - монтаж трубопроводов линейной части; - монтаж и обвязка трубопроводов в камерах УТ7, УТ6, УТ5, УТ4; - монтаж СОДК; - изоляция сварных соединений. Не представлены результаты неразрушающего контроля сварных соединений байпасов в камере УТ4, УТ6 напорного трубопровода. Не представлена утвержденная и согласованная в установленном порядке программа гидравлических испытаний.	Представить к освидетельствованию указанные работы, представить результаты неразрушающего контроля, программу испытаний.	Выявлено при проведении проверки 03.09.2025 № 4183-129. Устранить до 18.08.2026

	Нарушены требования: ч. 4 статьи 53 ГрК РФ; п. 10 Постановления Правительства РФ 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; п.п. 6.2.1, 6.2.5 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети. СНиП 3.05.03-85.		
2.11 2	№ 330 Повторно. Участок УТ4-УТ2.2. Произведены предварительные испытания трубопроводов Т1, Т2 на прочность и плотность, без освидетельствования предыдущих видов работ: - устройство камер узлов трубопроводов УТ4, КР2, КМ3, УТ3, КР1, УТ2.2; - разработка траншеи; - монтаж трубопроводов линейной части; - монтаж и обвязка трубопроводов в камерах УТ4, УТ3, УТ2.2; - монтаж СОДК; - изоляция сварных соединений. Не представлены результаты неразрушающего контроля сварных соединений байпасов в камерах УТ4, УТ3, стыков напорного трубопровода. Не представлена утвержденная и согласованная в установленном порядке программа гидравлических испытаний. Нарушены требования: ч. 4 статьи 53 ГрК РФ; п. 10 Постановления Правительства РФ 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; п.п. 6.2.1, 6.2.5 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети. СНиП 3.05.03-85.	Представить к освидетельствованию указанные работы, представить результаты неразрушающего контроля, программу испытаний.	Выявлено при проведении проверки 09.09.2025 № 4183-130. Устранить до 18.08.2026
2.11 3	№ 331 Повторно. Участок УТ15-УТ16. ООО "ССР" Выполнены работы по бетонированию стен камеры узлов трубопроводов (УТ16) без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: разработка котлована; устройство бетонной подготовки; гидроизоляция бетонной подготовки; армирование,	Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 09.09.2025 № 4183-130. Устранить до 18.08.2026

	бетонирование плиты днища, армирование стен. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.		
<u>2.11</u> 4	№ 333 Повторно. Участок УТ4-КМ4. Производится наполнение водой участка трубопроводов Т1, Т2 для проведения предварительных испытаний на прочность и плотность. Не освидетельствованы следующие работы: - устройство камер узлов трубопроводов УТ4, УТ10, УТ11, УТ12, УТ13, КР2.1, КМ4; - монтаж трубопроводов линейной части; - монтаж и обвязка трубопроводов в камерах УТ4, УТ10, УТ11, УТ12, УТ13; - монтаж СОДК; - изоляция сварных соединений. Не представлена утвержденная и согласованная в установленном порядке программа гидравлических испытаний. Нарушены требования: ч. 4 статьи 53 ГрК РФ; п. 10 Постановление Правительства РФ 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; п.п. 6.2.1, 6.2.5 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети. СНиП 3.05.03-85.	Представить к освидетельствованию указанные работы, представить программу испытаний.	Выявлено при проведении проверки 16.09.2025 № 4183-131. Устранить до 18.08.2026
<u>2.11</u> 5	№ 336 Повторно. Камера УТ7. ООО "ССР" На участке трубопровода Т2 выполнены косые стыки УТ7Т2С1 (труба-деталь), УТ7Т2С3 (труба-деталь), не предусмотренные проектной документацией. Нарушены требования проектной документации лист 87.11 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТКР.ГЧ, ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной документации.	Выявлено при проведении проверки 24.09.2025 № 4183-132. Устранить до 18.08.2026
<u>2.11</u> 6	№ 338 Повторно. Участок Н2.1-ОП8. ООО "ССР" На участке трубопровода Т1,Т2 выполнены косые стыки Н2.1ОП8Т2С1	Выполнить работы в соответствии с требованиями	Выявлено при проведении проверки 24.09.2025

	(труба-деталь), Н2.1ОП8Т1С1 (труба-деталь), не предусмотренные проектной документацией. Нарушены требования проектной документации лист 25 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТКР.ГЧ, ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	проектной, документации.	№ 4183-132. Устранить до 18.08.2026
<u>2.11</u> 7	№ 339 Повторно. Участок УТ4-УТ10 ООО «ССР». На интервале тепловой сети УТ4-УТ10 производятся работы по обсыпке песком, обратной засыпке трубопроводов Т1, Т2, без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - сварка трубопроводов; - изоляция сварных стыков; - монтаж трубы в проектное положение. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; п. 5.2.9 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 01.10.2025 № 4183-133. Устранить до 18.08.2026
<u>2.11</u> 8	№ 341 Повторно. Участок УП34-УП37. ООО "ССР" В выполненных сварных соединениях УП34УП37Т2(труба-отвод), УП34УП37Т1С73(труба-отвод) смещение продольных швов элементов один относительно другого, составило менее 100 мм. Нарушены требования: п.6.2.6 РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с)»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Выполнить работы в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 01.10.2025 № 4183-133. Устранить до 18.08.2026
<u>2.11</u> 9	№ 344 Повторно. Производятся работы по монтажу ограждающих конструкций (сэндвич-панели) павильона УТ 1.1 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: устройство бетонной подготовки; армирование фундаментов; установка опалубки; бетонирование фундаментов; монтаж металлического каркаса; антикоррозионная защита элементов металлического каркаса. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-	Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 08.10.2025 № 4183-134. Устранить до 18.08.2026

	ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; п. 5.2.9 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.		
2.12 0	№ 345 Повторно. Участок УТ4-КМ5. Произведены предварительные испытания трубопроводов Т1, Т2 на прочность и плотность, без освидетельствования предыдущих видов работ: - устройство камер узлов трубопроводов УТ4, УТ10, УТ11, УТ12, УТ13, КР2.1, КМ4, УТ15, УТ15.1, УТ15.2, КР3, УТ16, КМ5; - устройство неподвижных опор Н70-Н79; - устройство опор трубопроводов ОПн 254-ОПн 304; - монтаж трубопроводов линейной части; - монтаж и обвязка трубопроводов в камерах УТ4, УТ10, УТ11, УТ12, УТ13, КР2.1, КМ4, УТ15, УТ15.1, УТ15.2, КР3, УТ16, КМ5; - монтаж СОДК; - изоляция сварных соединений. Не представлены результаты неразрушающего контроля сварных соединений байпасов в камерах УТ4, УТ10, УТ11, УТ12, УТ13, КР2.1, КМ4, УТ15, УТ15.1, УТ15.2, КР3, УТ16, КМ5 напорного трубопровода. Не представлена утвержденная и согласованная в установленном порядке программа гидравлических испытаний. Нарушены требования: ч. 4 статьи 53 ГрК РФ; п. 10 Постановления Правительства РФ 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; п.п. 6.2.1, 6.2.5 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети. СНиП 3.05.03-85.	Представить к освидетельствованию указанные работы, представить результаты неразрушающего контроля, программу испытаний.	Выявлено при проведении проверки 08.10.2025 № 4183-134. Устранить до 18.08.2026
2.12 1	№ 346 Повторно. Участок ТЭЦ3-КМ5-УТ9. Произведены итоговые испытания трубопроводов Т1, Т2 на прочность и плотность, без освидетельствования предыдущих видов работ: - устройство камер узлов трубопроводов УТ2.2-КМ5;	Представить к освидетельствованию указанные работы, представить результаты неразрушающего контроля, программу испытаний.	Выявлено при проведении проверки 08.10.2025 № 4183-134. Устранить до 18.08.2026

	- устройство надземных павильонов УТ1-УТ2.1; - устройство неподвижных опор Н1-Н79; - устройство низких опор трубопроводов ОПн 1-ОПн 304; - устройство высоких опор трубопроводов ОПв 1-ОПв 26; - монтаж трубопроводов линейной части на участках ТЭЦ3-УТ4, УТ4-УТ7, УТ4-КМ5; - монтаж и обвязка трубопроводов в камерах УТ2.2-КМ5; - монтаж СОДК; - изоляция сварных соединений. Не представлены результаты неразрушающего контроля сварных соединений байпасов в камерах УТ2.2-КМ5 напорного трубопровода. Не представлена утвержденная и согласованная в установленном порядке программа гидравлических испытаний. Нарушены требования: ч. 4 статьи 53 ГрК РФ; п. 10 Постановления Правительства РФ 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; п.п. 6.2.1, 6.2.5 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети. СНиП 3.05.03-85.		
<u>2.12</u> <u>2</u>	№ 349 Повторно. Участок УТ2.2- УТ15.1. Производятся работы по обратной засыпке пазух котлованов камер узлов трубопроводов УТ 2.2, КР1, КМ3, КР2, УТ15.1, без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; - гидроизоляция бетонной подготовки; - армирование, бетонирование плиты днища и стен, обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей соприкасающихся с грунтом. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте	Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 20.10.2025 № 4183-136. Устранить до 18.08.2026

	объектов капитального строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.		
<u>2.12</u> <u>3</u>	№ 350 Повторно. Участок УТ2.2- УТ10. Производятся работы по монтажу плит покрытия камер узлов трубопроводов УТ 2.2, КР1, УТ3, УТ5, УТ8, УТ9, КМ3, КР2, УТ10, без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; - гидроизоляция бетонной подготовки; - армирование, бетонирование плиты днища и стен камер. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 20.10.2025 № 4183-136. Устранить до 18.08.2026
<u>2.12</u> <u>4</u>	№ 352 Повторно. Участок ТЭЦ3-ОПв1.1. Производятся работы по монтажу металлических каркасов навесов над узлами учета тепловой энергии УУТЭ, без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разработка котлована; - устройство щебеночной подготовки; - устройство бетонной подготовки; - гидроизоляция бетонной подготовки; - армирование, бетонирование плиты основания. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 05.11.2025 № 4183-137. Устранить до 18.08.2026
<u>2.12</u> <u>5</u>	№ 353 Повторно. Участок УТ3. Кирпичная кладка (заделка торца лоткового канала) в месте входа футляра в лотковый канал выполнена за пределами лоткового канала, с опиранием на бетонную подготовку. Нарушены требования проектной документации: л. 5 шифр 2020.069.3000-ТМ-КЖ2; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной документации.	Выявлено при проведении проверки 05.11.2025 № 4183-137. Устранить до 18.08.2026
<u>2.12</u> <u>6</u>	№ 355 Повторно. Участок УТ6- УТ12. Производятся работы по монтажу плит покрытия, устройству вентиляционных	Представить исполнительную документацию на	Выявлено при проведении проверки

	шахт камер узлов трубопроводов УТ6, УТ7, УТ11, УТ12 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - разработка котлована; - устройство бетонной подготовки; - гидроизоляция бетонной подготовки; - армирование, бетонирование плиты днища и стен камер. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации.	12.11.2025 № 4183-138. Устранить до 18.08.2026
<u>2.12</u> <u>7</u>	№ 357 Повторно. Выполнены работы по монтажу колодцев КД1, КД2, КД3, КД5, КД7, КД8, КД8.1, КД12 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на предыдущие работы: - разработка котлована; - устройство подбетонки; - гидроизоляция подбетонки, днища, колец бетонных, плит перекрытия; - монтаж днища, колец бетонных, плит перекрытия. Нарушены требования ч. 4 статьи 53 ГрК РФ; п. 10 Постановления Правительства от 21.06.2010 № 468; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 "Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства".	Представить исполнительную документацию в соответствии с требованиями нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 21.11.2025 № 4183-139. Устранить до 18.08.2026
<u>2.12</u> <u>8</u>	№ 365 Повторно. Камера КМ5. Производятся работы по обратной засыпке котлована камеры КМ5. Засыпка выполняется мерзлым, замусоренным грунтом (с включением обломков бетона), без уплотнения, с содержанием в засыпаемом грунте мерзлых комьев более 20%. Нарушены требования проектной документации л. 110.47 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТКР.ГЧ; п. 7.26, приложения М СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 6 ст. 52 ГрК РФ.	Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 10.12.2025 № 4183-142. Устранить до 18.08.2026
<u>2.12</u> <u>9</u>	№ 366 Повторно. Навес УУСА2 (узел устройства секционированной арматуры). При устройстве дренажного колодца нарушена целостность ранее выполненных слоев щебеночного основания и бетонной	Восстановить поврежденные конструкции с доведением параметров до	Выявлено при проведении проверки 10.12.2025 № 4183-142.

	подготовки фундамента навеса УУСА2 Нарушены требования: п. 4.2 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	проектных и нормативных требований.	Устранить до 18.08.2026
<u>2.13</u> <u>0</u>	№ 367 Повторно. Камеры УТ15, УТ16, КМ4. Производятся работы по монтажу сборных железобетонных плит покрытия камер УТ15, УТ16, КМ4, армированию монолитных участков плит покрытия камер УТ15, КМ4, без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - устройство бетонной подготовки; - гидроизоляция бетонной подготовки; - армирование, бетонирование плиты днища и стен камер. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 17.12.2025 № 4183-143. Устранить до 18.08.2026
<u>2.13</u> <u>1</u>	№ 370 Повторно. Участок УТ4- УТ16 Производятся работы по нанесению обмазочной гидроизоляции на плиты покрытия камер узлов трубопроводов УТ4, УТ5, УТ6, УТ7, УТ11, УТ12, УТ15.2, УТ16 без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - устройство бетонной подготовки; - гидроизоляция бетонной подготовки; - армирование, бетонирование плиты днища и стен камер; - монтаж трубопроводов и запорной арматуры в камерах; - монтаж плит покрытия камер. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 23.12.2025 № 4183-144. Устранить до 18.08.2026
<u>2.13</u> <u>2</u>	№ 371 Повторно. Участок УТ4- УТ11. Производятся работы по устройству внутреннего и наружного контура системы защитного заземления камер узлов трубопроводов УТ4, УТ5, УТ6, УТ7, УТ8, УТ9, УТ11, УТ12 без освидетельствования	Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с	Выявлено при проведении проверки 23.12.2025 № 4183-144.

	предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: - устройство бетонной подготовки; - гидроизоляция бетонной подготовки; - армирование, бетонирование плиты днища и стен камер; - монтаж плит покрытия камер; - обратная засыпка пазух котлованов. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	требованиями проектной и нормативной документации.	Устранить до 18.08.2026
<u>2.13</u> <u>3</u>	№ 376 Повторно. УУТЭ1, УУТЭ2. На смонтированных металлических гильзах проходов трубопроводов через стены узлов учета тепловой энергии (УУТЭ1, УУТЭ2) не выполнено антикоррозионное покрытие. Нарушены требования проектной документации: л. 59 шифр 2020.069.3000-ТМ-ИЛО.АС.ГЧ; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 17.02.2026 № 4183-148. Устранить до 18.08.2026
<u>2.13</u> <u>4</u>	№ 378 Повторно. Участок УП8-УП10. На участке ОПв1.4 - ОПн1.6 скользящие опоры приварены к опорным частям эстакады. В результате этого при наполнении трубопроводов Т1, Т2 теплоносителем произошло смещение трубопровода Т1 относительно продольной оси теплотрассы. На участке УП9-УП10 выявлено неполное прилегание скользящих опор трубопроводов Т1, Т2 к опорным частям эстакады. Нарушены требования проектной документации: л. 32 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТКР-ГЧ; п. 5.4.15 СП 74.13330.2023 «Тепловые сети»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 17.03.2026 № 4183-150. Устранить до 18.08.2026
<u>2.13</u> <u>5</u>	№ 379 Повторно. Участок УП8-УП10. Повреждено заводское грунтовочное покрытие металлоконструкций высоких опор, эстакад и скользящих опор на участке УП8-УП10. Нарушены требования проектной документации: л. 88.1 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТКР-ГЧ; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной документации.	Выявлено при проведении проверки 17.03.2026 № 4183-150. Устранить до 18.08.2026
<u>2.13</u> <u>6</u>	№ 380 Повторно. Павильон УТ1. Работы по утеплению цоколя павильона УТ1 выполняются с отступлением от утверждённой проектной документации. Вместо предусмотренного проектом	Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной документации.	Выявлено при проведении проверки 02.04.2026 № 4183-151.

	утепления минераловатными плитами утепление цоколя производится плитами из экструдированного пенополистирола. Нарушены требования проектной документации л. 6 шифр 2020.069.3000-ТМ--ИЛО.АС.ГЧ; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.		Устранить до 18.08.2026
<u>2.13</u> <u>7</u>	№ 381 Повторно. Камера узлов трубопроводов УТЗ. Через теплоизоляционный слой (ППУ-изоляция) неподвижных опор, смонтированных в стене камеры проникает вода. Нарушены требования: п. 4.2 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Восстановить поврежденные конструкции с доведением параметров до проектных и нормативных требований, провести проверку работоспособности системы СОДК.	Выявлено при проведении проверки 14.04.2026 № 4183-152. Устранить до 18.08.2026
<u>2.13</u> <u>8</u>	№ 382 Повторно. Участок КР2.1-УТ15.2. 1. Между закладными бетонных опор трубопроводов и скользящими опорами (для устранения зазоров) смонтированы металлические пластины, не предусмотренные проектной документацией. 2. Между трубой и скользящей опорой смонтированы дополнительные резиновые подкладки, не предусмотренные проектной документацией. Нарушены требования проектной документации л. 32 шифр 2020.069.3000-ТМ-ТС; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной документации.	Выявлено при проведении проверки 14.04.2026 № 4183-152. Устранить до 18.08.2026
<u>2.13</u> <u>9</u>	№ 383 Повторно. Павильон УТ1.1. В результате воздействия поверхностных вод нарушена целостность ранее выполненного грунтового основания фундамента и бетонной подготовки фундамента павильона. Нарушены требования: п. 4.2 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Выполнить мероприятия по отводу поверхностных вод от здания павильона. Восстановить поврежденные конструкции с доведением параметров до проектных и нормативных требований.	Выявлено при проведении проверки 13.05.2026 № 4183-153. Устранить до 18.08.2026
<u>2.14</u> <u>0</u>	№ 384 Повторно. УУТЭ1, УУТЭ2. В монолитных железобетонных плитах пола узлов учета тепловой энергии выполняются приямки. не предусмотренные проектной документацией. Нарушены требования проектной документации л. 62 шифр 2020.069.3000-ТМ--ИЛО.АС.ГЧ; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Выполнить работы в соответствии с требованиями проектной документации.	Выявлено при проведении проверки 19.05.2026 № 4183-154. Устранить до 18.08.2026
<u>2.14</u> <u>1</u>	№ 385 Повторно. Павильон УТ2, УТ2.1. Работы по утеплению цоколя павильонов	Выполнить работы в соответствии с	Выявлено при проведении

	выполняются с отступлением от утверждённой проектной документации. Вместо предусмотренного проектом утепления минераловатными плитами, утепление цоколя производится плитами из экструдированного пенополистирола. Нарушены требования проектной документации л. 6 шифр 2020.069.3000-ТМ--ИЛО.АС.ГЧ; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	требованиями проектной документации.	проверки 09.06.2026 № 4183-155. Устранить до 18.08.2026
<u>2.14</u> <u>2</u>	№ 386 Повторно. Выполнены работы по устройству стяжек цементно-песчаных в тепловых камерах (УТ 12, УТ 16, КМ5) без освидетельствования предыдущих работ. Не представлена исполнительная документация на следующие работы: устройство бетонной подготовки; гидроизоляция бетонной подготовки; армирование, бетонирование плиты днища; армирование, бетонирование стен. Нарушены требования проектной документации: л. 14 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, изм.6; п. 8.1 СП 543.1325800.2024 «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Представить исполнительную документацию на предыдущие работы, оформленную в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации.	Выявлено при проведении проверки 02.07.2026 № 4183-157. Устранить до 18.08.2026
<u>2.14</u> <u>3</u>	№ 387 Повторно. На интервале тепловой сети ОПв 1.1-ОПн 52 в местах опирания трубопроводов Т1, Т2 на скользящие опоры выявлено деформирование (замятие) оцинкованной оболочки и тепловой изоляции. Нарушены требования п. 5.1.3 ГОСТ 30732-2020 "Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой"; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Выполнить мероприятия по восстановлению оцинкованной оболочки и пенополиуретановой изоляции трубопровода.	Выявлено при проведении проверки 02.07.2026 № 4183-157. Устранить до 18.08.2026
3	При проверке совместно с подрядчиком освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения, установлено следующее:		
<u>3.1</u>	№ 375 Повторно. Участок ТЭЦ3-УТ2.2. На ранее выполненных бетонных опорах трубопроводов ОПн66, 74, 75, 97, 98, 100, 102, 106, 107, 126, 127, 130, 131, 134, 137-143, 193, 203, 213-217, 240-242 выявлены механические повреждения защитного слоя бетона, сколы угловых ребер. Нарушены требования п. 5.18.4, Приложение X СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; п. 4.2 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Восстановить поврежденные бетонные конструкции в соответствии с утвержденной технологической картой на ремонт конструкций с доведением параметров до проектных и нормативных требований.	Выявлено при проведении проверки 04.02.2026 № 4183-147. Устранить до 18.08.2026

4	При проведении иных мероприятий в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором, установлено следующее:		
<u>4.1</u>	№ 3 Повторно. Участок УТ4-У13. Выезд со строительной площадки на дороги общего пользования (ул. Трехгорная) не оборудован пунктом мойки колёс транспортных средств. Нарушены требования п. 7.13 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Оборудовать выезд со стройплощадки пунктом мойки колёс.	Выявлено при проведении проверки 29.03.2023 №4183-09. Устранить до 18.08.2026
<u>4.2</u>	№ 11 Повторно. При въезде на строительную площадку не установлен стенд пожарной защиты с указанием строящихся, сносимых и вспомогательных зданий и сооружений, въездов, подъездов, схем движения транспорта, местонахождения источников воды, средств пожаротушения. Нарушены требования проектной документации: Лист 10, 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, Изм. 6; п. 7.20, СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Установить при въезде на строительную площадку стенд пожарной защиты.	Выявлено при проведении проверки 05.07.2023 №4183-23. Устранить до 18.08.2026
<u>4.3</u>	№ 17 Повторно. При въезде на строительную площадку не установлены дорожные знаки. Нарушены требования проектной документации л. 16 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Установить дорожные знаки.	Выявлено при проведении проверки 17.08.2023 №4183-29. Устранить до 18.08.2026
<u>4.4</u>	№ 27 Повторно. Не оборудованы специализированные площадки для стоянки строительных механизмов и техники. Участок УТ4-УТ13 (район УП 93) стоянка строительной техники осуществляется вне специализированных площадок (вдоль временного проезда на природном грунте). Нарушены требования лист 22 шифр 20200.69.3000-ППР; л. 21 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ; статьи 36 от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Обеспечить обустройство специализированных площадок для стоянки строительных механизмов и техники. Не допускать стоянку, заправку, обслуживание строительной техники вне специализированных площадок.	Выявлено при проведении проверки 04.10.2023 №4183-36. Устранить до 18.08.2026
<u>4.5</u>	№ 56 Повторно. Участок УТ4-УТ7, участок ТЭЦ3-УТ2. Выезды со строительной площадки на дороги общего пользования (ул. Совхозная, ул. Березовское шоссе) не оборудованы пунктами мойки колёс транспортных средств. Нарушены требования проектной документации: л.л. 19, 21 шифр 2020.069.3000-ТМ-ПОС-ПЗ, Изм. 6; п. 7.13 СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Оборудовать выезды со стройплощадки пунктами мойки колёс.	Выявлено при проведении проверки 14.03.2024 №4183-58. Устранить до 18.08.2026

4.6	№ 354 Повторно. У персонала, занятого на производстве работ, отсутствуют средства индивидуальной защиты (каска). Нарушены требования: п. 30, 31 «Приказ № 883н "Об утверждении правил по охране труда при строительстве" от 11.12.2020»; п. 5.13 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; ч. 6 ст. 52 ГрК РФ.	Обеспечить работников СИЗ. Не допускать к производству работ без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты.	Выявлено при проведении проверки 12.11.2025 № 4183-138. Устранить до 18.08.2026
-----	---	--	---

Общее количество нарушений - 152

Акт составлен:

Представитель лица, осуществляющего строительный контроль Застройщика (Технического заказчика):

Инспектор строительного контроля по Хабаровскому краю Зотов М.Н.

(занимаемая должность, Ф.И.О., подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство:

Руководитель строительства Иванов С.А.

От подписи отказался

(занимаемая должность, Ф.И.О., подпись)